

**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

<b>โครงการ</b>	<b>สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9</b>	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	<b>29 มีนาคม 2562</b>
----------------	--	-----------------------	-----------------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด</b>	ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 47 PRQ 821900 E - 1446100 N	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
---	---	---

<b>ลักษณะโครงการ</b>	เขื่อนดิน ประเภทแบ่งโซน สันทำนบกว้าง 8.00 ม. สูง 21.00 ม. ยาว 2,726.00 ม. อาคารระบายน้ำล้น ระบายน้ำได้สูงสุด 143.17 ลบ.ม./วินาที อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ระบายน้ำได้สูงสุด 21.34 ลบ.ม./วินาที พื้นที่รับประโยชน์ 62,000 ไร่ , ปริมาณน้ำเก็บกัก 80.70 ล้านลูกบาศก์เมตร
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี	ประเภทงาน		
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2560 - 2561	174,000,000.00	174,000,000.00			○ จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ● งานดำเนินการเอง	
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	-				
	- ดำเนินการเอง	178,000,000.00	174,000,000.00	<b>ระยะเวลาก่อสร้าง</b>	ปี 2560 - ปี 2564		
	<b>เบิกจ่าย</b>	<b>172,595,258.35</b>	<b>172,595,258.35</b>				
	- จ้างเหมา	-	-	<b>วงเงินทั้งโครงการ</b>	759,061,800.00		
	- ดำเนินการเอง	172,595,258.35	172,595,258.35				
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	5,404,741.65	1,404,741.65	<b>ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน</b>	- สำรองปักหลักเขตแล้ว - อนุมัติหลักการเปิดโครงการ 23 ก.ย. 2548 - รั้งจัดจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์แล้ว และ บัญชีเจ้าของที่ดิน รว.43 ก. แล้ว - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ทรัพย์สินแล้ว - สำรองข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ - จ่ายค่าทดแทนได้บางส่วน		
	- จ้างเหมา	-	-				
	- ดำเนินการเอง	5,404,741.65	1,404,741.65				
	<b>ปีงบประมาณ 2562</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>68,150,000.00</b>				
	- จ้างเหมา	-	-				
	- ดำเนินการเอง	70,000,000.00	68,150,000.00				
	<b>ปีงบประมาณ 2563 - 2564</b>	<b>515,061,800</b>		<b>เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ</b>			
	- จ้างเหมา	65,226,500			<b>เงินกันเหลื่อมปี</b>	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	- ดำเนินการเอง	449,835,300					
	<b>รวม(บาท)</b>	<b>759,061,800.00</b>	<b>242,150,000.00</b>	-	-	-	

<b>ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)</b>	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	17 ตุลาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	17 สิงหาคม 2561	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	10 กันยายน 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	25 กันยายน 2561	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	1 ตุลาคม 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	30 ตุลาคม 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	

<b>- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)</b>	<b>แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	29.00	<b>แผนงานปีปัจจุบัน</b>	66.90	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562</b>		
	<b>ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	29.99	<b>ผลงานปีปัจจุบัน</b>	78.03	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMS</b>
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	61,656,180.13	61,656,180.13
					<b>รวม(บาท)</b>	61,656,180.13	61,656,180.13
				<b>คิดเป็น(%)</b>	90.47	90.47	

<b>สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า</b>	
--	--

<b>แผนการ แก้ไขปัญหา</b>	
------------------------------	--



**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

<b>โครงการ</b>	<b>สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9</b>	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	<b>29 มีนาคม 2562</b>
----------------	--	-----------------------	-----------------------

<b>ชื่อ ปมก.</b> <b>ที่ตั้งจุดก่อสร้าง</b> <b>พิกัด</b>	ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแสด ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 47 PQQ 781982 E - 1459741 N	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
---	---	---

<b>ลักษณะโครงการ</b>	เขื่อนดิน ประเภทแบ่งโซน สันทำนบกว้าง 8.00 ม. สูง 21.00 ม. ยาว 441.00 ม. อาคารระบายน้ำล้น ระบายน้ำได้สูงสุด 47.93 ลบ.ม./วินาที อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม พื้นที่รับประโยชน์ 8,000 ไร่ , ปริมาณน้ำเก็บกัก 18.12 ล้านลูกบาศก์เมตร
----------------------	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี	ประเภทงาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2561	58,800,000.00	58,800,000.00		
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	-		
	- ดำเนินการเอง	58,800,000.00	58,800,000.00		
	<b>เบิกจ่าย</b>	<b>-</b>	<b>58,799,869.09</b>	<b>ระยะเวลาก่อสร้าง</b>	ปี 2561 - ปี 2563
	- จ้างเหมา	-	-	<b>วงเงินทั้งโครงการ</b>	237,166,100.00
	- ดำเนินการเอง	-	58,799,869.09	<b>ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน</b>	- สำรวจปักหลักเขตแล้ว - อนุมัติหลักการเปิดโครงการ 8 มี.ค. 2559 - รั้งจัดจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์แล้ว และ บัญชีเจ้าของที่ดิน รว.43 ก. แล้ว - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ทรัพย์สินแล้ว - สำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ - จ่ายค่าทดแทนได้บางส่วน
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	58,800,000.00	130.91		
	- จ้างเหมา	-	-		
	- ดำเนินการเอง	58,800,000.00	130.91		
	<b>ปีงบประมาณ 2562</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>78,650,000.00</b>		
	- จ้างเหมา	-	-		
	- ดำเนินการเอง	80,000,000.00	78,650,000.00		
	<b>ปีงบประมาณ 2563</b>	<b>98,366,100</b>			
	- จ้างเหมา	11,576,000			
	- ดำเนินการเอง	86,790,100			
	<b>รวม(บาท)</b>	<b>237,166,100.00</b>	<b>137,450,000.00</b>		
				<b>เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ</b>	
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย
					% เบิกจ่าย
				-	-
					-

<b>ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)</b>	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	17 ตุลาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	17 สิงหาคม 2561	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	10 กันยายน 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	21 กันยายน 2561	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	28 กันยายน 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	24 ตุลาคม 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	

<b>- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)</b>	<b>แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	42.14	<b>แผนงานปีปัจจุบัน</b>	51.61	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562</b>		
	<b>ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	47.73	<b>ผลงานปีปัจจุบัน</b>	68.35	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMS</b>
					<b>- จ้างเหมา</b>	-	-
					<b>- ดำเนินการเอง</b>	49,396,074.00	49,396,074.97
					<b>รวม(บาท)</b>	49,396,074.00	49,396,074.97
<b>คิดเป็น(%)</b>					62.80	62.80	

<b>สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า</b>	
--	--

<b>แผนการ แก้ไขปัญหา</b>	
------------------------------	--



**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

<b>โครงการ</b>	<b>สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9</b>	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	<b>29 มีนาคม 2562</b>
----------------	--	-----------------------	-----------------------

<b>ชื่อ ปมก.</b> <b>ที่ตั้งจุดก่อสร้าง</b> <b>พิกัด</b>	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแสด ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 47 PQQ 781982 E - 1459741 N	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
---	--	---

<b>ลักษณะโครงการ</b>	งานอาคารที่ทำการ บ้านพัก และอาคารอื่นๆ ถนนเข้าหัวงาน
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2561	19,600,000.00	18,759,623.00	คลังจังหวัดชลบุรี	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	- จ้างเหมา	2,653,900	1,820,000.00			
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	16,946,100.00	16,939,623.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561 - ปี 2563	
	<b>เบิกจ่าย</b>	-	<b>18,750,300.65</b>			
	- จ้างเหมา	-	1,820,000.00	วงเงินทั้งโครงการ	62,600,000.00	
	- ดำเนินการเอง	-	16,930,300.65			
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	19,600,000.00	9,322.35	<b>ความก้าวหน้าด้านที่ดิน</b>	- สำรวจปักหลักเขตแล้ว - อนุมัติหลักการเปิดโครงการ 8 มี.ค. 2559 - รั้งจัดจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์แล้ว และบัญชีเจ้าของที่ดิน รว.43 ก. แล้ว - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - สำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ - จ่ายค่าทดแทนได้บางส่วน	
	- จ้างเหมา	2,653,900	-			
	- ดำเนินการเอง	16,946,100.00	9,322.35			
	<b>ปีงบประมาณ 2562</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>39,700,000.00</b>			
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	40,000,000.00	39,700,000.00			
	ปีงบประมาณ 2563	3,000,000	-	<b>เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ</b>		
	- จ้างเหมา	-	-	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	- ดำเนินการเอง	3,000,000	-	-	-	-
	<b>รวม(บาท)</b>	<b>62,600,000.00</b>	<b>58,459,623.00</b>	-	-	-

<b>ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)</b>	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	17 ตุลาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	17 สิงหาคม 2561	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	10 กันยายน 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	21 กันยายน 2561	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	28 กันยายน 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	24 ตุลาคม 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

<b>- เปรอ์เซ็นต์แผน/ผล</b> <b>- ผลงาน</b> <b>- เบิกจ่าย</b> <b>- กราฟผลงาน (สะสม)</b>	<b>แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	44.62	<b>แผนงานปีปัจจุบัน</b>	20.66	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562</b>		
	<b>ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	35.31	<b>ผลงานปีปัจจุบัน</b>	6.31	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMS</b>
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	22,307,603.17	22,307,603.17
				<b>รวม(บาท)</b>	22,307,603.17	22,307,603.17	
				<b>คิดเป็น(%)</b>	56.19	56.19	

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่บกกรมทางหลวง
-------------------------------------	---

<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	เร่งรัดและติดตามการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่บกกรมทางหลวง
-------------------------	--



**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

<b>โครงการ</b>	<b>สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9</b>	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	<b>29 มีนาคม 2562</b>
----------------	--	-----------------------	-----------------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด</b>	ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ ความจุ 2.09 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแชร้ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว ตำบลแชร้ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 48 PTA 233,265 mE 1,546,972 mN	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
---	---	---

<b>ลักษณะโครงการ</b>	เขื่อนดินหลัก ประเภทแบ่งโซน สันทำนบกว้าง 9.00 ม. สูง 14.40 ม. ยาว 450.00 ม. อาคารระบายน้ำล้น ระบายน้ำได้สูงสุด 73.49 ลบ.ม./วินาที อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม พื้นที่รับประโยชน์ 5,065 ไร่ , ปริมาณน้ำเก็บกัก 2.09 ล้านลูกบาศก์เมตร
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	ประเภทงาน
<b>งบปกติ</b>	<b>ปีงบประมาณ 2562</b>	<b>74,000,000.00</b>	<b>73,210,000.00</b>	<b>เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี</b>
	- จ้างเหมา	-	-	
<b>เหลื่อมปี</b>	- ดำเนินการเอง	74,000,000.00	73,210,000.00	<b>ระยะเวลาก่อสร้าง</b>
	<b>เบิกจ่าย</b>	-	-	
	- จ้างเหมา	-	-	<b>วงเงินทั้งโครงการ</b>
	- ดำเนินการเอง	-	-	
<b>ฟื้นฟู</b>	<b>คงเหลือ</b>	<b>74,000,000.00</b>	<b>73,210,000.00</b>	<b>ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน</b>
	- จ้างเหมา	-	-	
	- ดำเนินการเอง	74,000,000.00	73,210,000.00	
	<b>ปีงบประมาณ 2563</b>	<b>101,477,900</b>		
	- จ้างเหมา	8,465,900		<b>เงินกันเหลื่อมปี, เงินกันขยาย, ฯลฯ</b>
	- ดำเนินการเอง	93,012,000		
	<b>รวม(บาท)</b>	<b>175,477,900.00</b>	<b>73,210,000.00</b>	<b>เงินกันเหลื่อมปี</b>
				<b>เบิกจ่าย</b>
				<b>% เบิกจ่าย</b>
				-

<b>ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)</b>	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	17 ตุลาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	30 สิงหาคม 2561	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	10 กันยายน 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	28 กันยายน 2561	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	4 ตุลาคม 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	31 ตุลาคม 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

<b>- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)</b>	<b>แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	<b>20.38</b>	<b>แผนงานปีปัจจุบัน</b>	<b>48.64</b>	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562</b>		
	<b>ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	<b>10.31</b>	<b>ผลงานปีปัจจุบัน</b>	<b>24.59</b>	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMS</b>
					<b>- จ้างเหมา</b>	-	-
					<b>- ดำเนินการเอง</b>	29,356,314.00	29,356,314.69
					<b>รวม(บาท)</b>	29,356,314.00	29,356,314.69
<b>คิดเป็น(%)</b>					40.10	40.10	

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	เครื่องจักร - เครื่องมือมีจำนวนไม่เพียงพอ
-------------------------------------	---

<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	เพิ่มจำนวนเครื่องจักร - เครื่องมือ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
-------------------------	---



**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

<b>โครงการ</b>	<b>สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9</b>	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	<b>29 มีนาคม 2562</b>
----------------	--	-----------------------	-----------------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด</b>	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแชร้ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว ตำบลแชร้ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 48 PTA 233,265 mE 1,546,972 mN	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
---	--	---

<b>ลักษณะโครงการ</b>	งานถนนเข้าห้วงงาน กม.0+000 ถึง 4+186.90 งานสะพาน คสล. กม4+055.56
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2562	15,000,000.00	14,040,000.00	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	- จ้างเหมา	-	-			
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	ดำเนินการเอง	15,000,000.00	14,040,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - ปี 2563	
	เบิกจ่าย	-	-			
	- จ้างเหมา	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	52,879,218.00	
	- ดำเนินการเอง	-	-			
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	15,000,000.00	14,040,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- สำรวจปักหลักเขตแล้ว - อนุมัติหลักการเปิดโครงการ 3 มิ.ย. 2558 - รั้งวัดแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน รว.43 ก. แล้ว - ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - สปก. อนุญาตให้ใช้พื้นที่ 13 พ.ย. 2560 - จ่ายค่าชดเชยที่ดิน สปก. 7 ก.พ. 2561 - อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานการศึกษาผล กระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)	
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	15,000,000.00	14,040,000.00			
	ปีงบประมาณ 2563	37,879,218.00				
	- จ้างเหมา	24,232,100		เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- ดำเนินการเอง	13,647,118				
	รวม(บาท)	52,879,218.00	14,040,000.00	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				-	-	-

<b>ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)</b>	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	17 ตุลาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	17 สิงหาคม 2561	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	10 กันยายน 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	28 กันยายน 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	18 ตุลาคม 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

<b>- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)</b>	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	46.60	แผนงานปีปัจจุบัน	82.60	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562</b>		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	48.33	ผลงานปีปัจจุบัน	92.01	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	12,764,155.98	12,764,155.98
					รวม(บาท)	12,764,155.98	12,764,155.98
				คิดเป็น(%)	90.91	90.91	

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	
-------------------------------------	--

<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	
-------------------------	--



**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

<b>โครงการ</b>	<b>สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9</b>	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	<b>29 มีนาคม 2562</b>
----------------	--	-----------------------	-----------------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด</b>	ทำนบกั้นดินห้วยและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 48 PSU 197,900 mE 1,380,500 mN	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
---	--	---

<b>ลักษณะโครงการ</b>	เขื่อนดินหลัก สันทำนบกว้าง 8.00 ม. สูง 24.50 ม. ยาว 570.00 ม. อาคารระบายน้ำสัน ระบายน้ำได้สูงสุด 68.46 ลบ.ม./วินาที อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ , ปริมาณน้ำเก็บกัก 4.21 ล้านลูกบาศก์เมตร
----------------------	---


งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2562	63,000,000.00	61,600,000.00	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	- จ้างเหมา	-	-			
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	63,000,000.00	61,600,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - ปี 2564	
	เบิกจ่าย	-	-			
	- จ้างเหมา	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	351,576,500.00	
	- ดำเนินการเอง	-	-			
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	63,000,000.00	61,600,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- สำรองปักหลักเขตแล้ว - อนุมัติหลักการเปิดโครงการ 26 ส.ค. 2548 - รั้งวัดแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน รว.43 ก. แล้ว - ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - สำรองข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ - จ่ายค่าทดแทนได้บางส่วน	
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	63,000,000.00	61,600,000.00			
	ปีงบประมาณ 2563	144,699,400				
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	144,699,400				
	ปีงบประมาณ 2564	143,877,100				
	- จ้างเหมา	5,053,800				
	- ดำเนินการเอง	138,823,300				
	รวม(บาท)	351,576,500.00	61,600,000.00			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				-	-	-

<b>ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)</b>	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	17 ตุลาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	11 ตุลาคม 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	19 ตุลาคม 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	6 พฤศจิกายน 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

<b>- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)</b>	<b>แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	8.79	<b>แผนงานปีปัจจุบัน</b>	49.96	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562</b>		
	<b>ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	4.76	<b>ผลงานปีปัจจุบัน</b>	26.54	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMS</b>
					<b>- จ้างเหมา</b>	-	-
					<b>- ดำเนินการเอง</b>	35,749,510.00	35,718,870.77
					<b>รวม(บาท)</b>	35,749,510.00	35,718,870.77
				<b>คิดเป็น(%)</b>	58.03	57.99	

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	เจออุปสรรคหินใหญ่ตลอดร่องแกน และเครื่องจักรมีไม่เพียงพอสำหรับการทำงาน
-------------------------------------	---

<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	เร่งรัดชุดเจาะหินใหญ่บริเวณร่องแกน และเพิ่มเครื่องจักร
-------------------------	--



**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

<b>โครงการ</b>	<b>สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9</b>	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	<b>29 มีนาคม 2562</b>
<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด</b>	โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 47 PQQ 782,247 mE 1,455,278 mN	โครงการแก้ไขปัญหาระบบชลประทาน และสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	

<b>ลักษณะโครงการ</b>	ชุดสระเก็บน้ำ อาคารโรงสูบน้ำ อาคารอัดน้ำและระบายน้ำ ระบบกระจายน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 210 ไร่ , ปริมาณน้ำเก็บกัก 1.038 ล้านลูกบาศก์เมตร
----------------------	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2562	72,000,000.00	72,000,000.00	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง	- 72,000,000.00	- 72,000,000.00		<b>ระยะเวลาก่อสร้าง</b>	ปี 2561
	<b>เบิกจ่าย</b>	-	-	<b>วงเงินทั้งโครงการ</b>	72,000,000.00	
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง	- -	- -	<b>ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน</b>	- สำรองแล้ว - สำนักงานชลประทานที่ 9 เห็นชอบโครงการฯ 27 มี.ค. 2560 - สปก.อนุญาตให้ใช้พื้นที่ 14 มิถุนายน 2561	
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	<b>คงเหลือ</b>	72,000,000.00	72,000,000.00		<b>เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ</b>	
- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง	- 72,000,000.00	- 72,000,000.00	- 72,000,000.00		เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย
	<b>รวม(บาท)</b>	<b>72,000,000.00</b>	<b>72,000,000.00</b>	-	-	-

<b>ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)</b>	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	10 พฤษภาคม 2561	อนุมัติเงินงวด	19 ตุลาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	10 ตุลาคม 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	11 ตุลาคม 2561	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	22 ตุลาคม 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	20 พฤศจิกายน 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	

<b>- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)</b>	<b>แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	56.28	<b>แผนงานปีปัจจุบัน</b>	56.28	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562</b>		
	<b>ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	53.68	<b>ผลงานปีปัจจุบัน</b>	53.68	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMS</b>
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	26,753,700.00	12,885,252.95
				<b>รวม(บาท)</b>	26,753,700.00	12,885,252.95	
				<b>คิดเป็น(%)</b>	37.16	17.90	

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	เครื่องจักรเครื่องมือไม่เพียงพอในการก่อสร้าง
<b>แผนการแก้ไข</b>	เพิ่มจำนวนเครื่องจักรเครื่องมือให้เพียงพอในการก่อสร้าง



**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

<b>โครงการ</b>	<b>สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9</b>	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	<b>29 มีนาคม 2562</b>
----------------	--	-----------------------	-----------------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด</b>	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 48 PTV 216315 E - 1439657 N	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
---	--	---

<b>ลักษณะโครงการ</b>	คลองสายใหญ่ ยาว 19.320 กม. และอาคารประกอบ คลองซอยและคลองแยกซอย 8 สาย ยาว 19.510 กม. และอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 22,000 ไร่
----------------------	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2559 - 2561	93,448,000.00	109,676,825.00	คลังจังหวัดชลบุรี	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	- จ้างเหมา	90,644,560.00	107,395,425.00			
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	2,803,440.00	2,281,400.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2562	
	<b>เบิกจ่าย</b>	<b>109,676,415.20</b>	<b>109,676,415.20</b>			
	- จ้างเหมา	107,395,424.85	107,395,424.85	วงเงินทั้งโครงการ	206,764,299.00	
	- ดำเนินการเอง	2,280,990.35	2,280,990.35			
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	-	409.80	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	- ป่าสงวนแห่งชาติ Zone E และ ที่ดิน สปก. - สำรวจปักหลักเขตแล้ว - การรังวัดแบ่งแยกแปลงกรรมสิทธิ์แล้ว - ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - จ่ายเงินเสร็จแล้ว	
	- จ้างเหมา		0.15			
	- ดำเนินการเอง		409.65			
	<b>ปีงบประมาณ 2562</b>	<b>45,162,600.00</b>	<b>31,215,175.00</b>			
	- จ้างเหมา	45,162,600.00	31,215,175.00			
	- ดำเนินการเอง					
	<b>ปีงบประมาณ 2563</b>	<b>68,153,699.00</b>	-	เงินกันเหลื่อมปี, เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- จ้างเหมา	66,109,099.00	-			
	- ดำเนินการเอง	2,044,600.00	-			
	<b>รวม(บาท)</b>	<b>206,764,299.00</b>	<b>140,892,000.00</b>	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				-	-	-

<b>ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)</b>	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	1 กรกฎาคม 2548	อนุมัติเงินงวด	12 ตุลาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	8 กุมภาพันธ์ 2548	ลงนามในสัญญา	26 กันยายน 2559
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	21 ธันวาคม 2550	ผู้รับจ้าง	บริษัทศิริโพลล์พัฒนาการ
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	12 ตุลาคม 2559
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	30 มีนาคม 2562
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	19 สิงหาคม 2559	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	19 มกราคม 2559	สัญญาเลขที่	กจ.32/2559 (สพต.)
	ประกาศเชิญชวน	1 กุมภาพันธ์ 2559	วงเงินตามสัญญา	206,764,299.00
	อนุมัติรับราคา	5 กันยายน 2559	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

<b>- เปรอ์เซ็นต์แผน/ผล</b>	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100	แผนงานปีปัจจุบัน	100	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562</b>		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	80.0514	ผลงานปีปัจจุบัน	52.100	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMS</b>
<b>- ผลงาน</b>					- จ้างเหมา	3,121,517.00	31,215,175.00
<b>- เบิกจ่าย</b>					- ดำเนินการเอง	-	-
<b>- กราฟผลงาน (สะสม)</b>					<b>รวม(บาท)</b>	3,121,517.00	31,215,175.00
					<b>คิดเป็น(%)</b>	10.00	100.00

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	1.เครื่องจักร-เครื่องมือของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 2.มีการแก้ไขแบบก่อสร้างเนื่องจากสภาพภูมิประเทศแตกต่างจากแบบก่อสร้าง
-------------------------------------	---

<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	1.แจ้งให้ผู้รับจ้างเพื่อจำนวนเครื่องจักร-เครื่องมือให้เป็นไปตามแผน 2.เร่งรัดการแก้ไขแบบก่อสร้าง
-------------------------	--





สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9	ข้อมูลรายงาน ณ	29 มีนาคม 2562
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอสมบูรณ จังหวัดสระแก้ว 48 PSV 185695 E - 1486096 N		โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ลักษณะโครงการ	คลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 สาย ความยาว 20.71 กม. ปริมาณน้ำที่ต้องการ 4.40 ลบ.ม. / วินาที คลองซอยและคลองแยกซอย จำนวน 19 สาย ความยาวรวม 39.41 กม. อาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบ 384 แห่ง		

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปีงบประมาณ 2560-2561	99,285,100.00	102,970,191.00	คลังจังหวัดชลบุรี	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	- จ้างเหมา	96,306,500.00	99,285,191.00			
เหลือปี	- ดำเนินการเอง	2,978,600.00	3,685,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - ปี 2563	
	เบิกจ่าย	-	102,968,004.75			
	- จ้างเหมา	-	99,285,191.00	วงเงินทั้งโครงการ	295,000,000.00	
	- ดำเนินการเอง	-	3,682,813.75			
ฟื้นฟู	คงเหลือ	-	2,186.25	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- อนุมัติหลักการเปิดโครงการ 4 ก.ย. 2555 - สำรองปักหลักเขตแล้ว - รั้วจัดจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์แล้ว และ บัญชีเจ้าของที่ดิน รว.43 ก. แล้ว - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - สำรองซื้อที่จริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ - จัดทำบัญชีค่าทดแทนพร้อมจ่ายเสร็จแล้ว	
		- จ้างเหมา	-			-
	- ดำเนินการเอง	-	2,186.25			
	ปีงบประมาณ 2562	75,984,000.00	76,669,000.00			
	- จ้างเหมา	73,704,500.00	75,984,000.00			
	- ดำเนินการเอง	2,279,500.00	685,000.00			
	ปีงบประมาณ 2563	119,730,900.00	-			
	- จ้างเหมา	116,139,000.00	-			
	- ดำเนินการเอง	3,591,900.00	-			
	รวม(บาท)	295,000,000.00	179,639,191.00			
				เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				-	-	-

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	12 ตุลาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	3 เมษายน 2560
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	ทจก. เอส.พี.ที. ซิวสิกรูป
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	26 เมษายน 2560
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	10 มกราคม 2563
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	5 สิงหาคม 2559	อายุสัญญา	990 วัน
	ประกาศ TOR	26 ธันวาคม 2559	สัญญาเลขที่	กจ.15/2560(สพต.)
	ประกาศเชิญชวน	4 มกราคม 2560	วงเงินตามสัญญา	295,000,000.00
	อนุมัติรับราคา	3 มีนาคม 2560	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่ 1	-

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	59.517	แผนงานปีปัจจุบัน	47.70	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	52.918	ผลงานปีปัจจุบัน	21.61	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	49,886,200.00	49,886,235.49
					- ดำเนินการเอง	286,700.00	287,738.05
					รวม(บาท)	50,172,900.00	50,173,973.54
					คิดเป็น(%)	48.73	48.73

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	1.สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไม่ตรงแบบก่อสร้าง ต้องมีการแก้ไข 2.พบหินแข็งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
แผนการแก้ไขปัญหา	1.เร่งรัดการแก้ไขแบบก่อสร้าง 2.เร่งรัดการขุดเจาะหินในบริเวณก่อสร้าง



**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

<b>โครงการ</b>	<b>สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9</b>	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	<b>29 มีนาคม 2562</b>
----------------	--	-----------------------	-----------------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด</b>	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
---	--	---

<b>ลักษณะโครงการ</b>	ท่อส่งน้ำสายหลัก จำนวน 3 สาย ความยาวรวม 68.922 กิโลเมตร ท่อส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอยฝั่งขวา ความยาวรวม 15.310 กิโลเมตร ท่อส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอยฝั่งซ้าย ความยาวรวม 35.804 กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์ 13,000 ไร่		
----------------------	---	--	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2562	165,705,300.00	165,705,300.00	คลังจังหวัดชลบุรี	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง
	- จ้างเหมา	165,000,000.00	165,000,000		
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	705,300.00	705,300.0		
	<b>เบิกจ่าย</b>	-	-	<b>ระยะเวลาก่อสร้าง</b>	ปี 2562 - ปี 2564
	- จ้างเหมา	-	-	<b>วงเงินทั้งโครงการ</b>	825,705,300.00
	- ดำเนินการเอง	-	-	<b>ความก้าวหน้าด้านที่ดิน</b>	- ขออนุญาตใช้พื้นที่แขวงทางหลวงตราด 28 กันยายน 2561
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	<b>คงเหลือ</b>	-	165,705,300.00		
	- จ้างเหมา	-	165,000,000.00		
	- ดำเนินการเอง	-	705,300.00		
	<b>ปีงบประมาณ 2563</b>	<b>325,000,000.00</b>	<b>-</b>		
	- จ้างเหมา	315,250,000.00	-		
	- ดำเนินการเอง	9,750,000.00	-		
	<b>ปีงบประมาณ 2564</b>	<b>335,000,000.00</b>	<b>-</b>		
	- จ้างเหมา	324,950,000.00	-		
	- ดำเนินการเอง	10,050,000.00	-		
	<b>รวม(บาท)</b>	<b>825,705,300.00</b>	<b>165,705,300.00</b>		

<b>ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)</b>	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	อนุมัติเงินงวด	27 ธันวาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	ลงนามในสัญญา	22 กุมภาพันธ์ 2562
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	ผู้รับจ้าง	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
	ส่งประมาณการ	เริ่มอายุสัญญา	12 มีนาคม 2562
	อนุมัติประมาณการ	ครบอายุสัญญา	27 สิงหาคม 2564
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	สัญญาเลขที่	กจ.18/2562 (สพด.)
	ประกาศเชิญชวน	วงเงินตามสัญญา	820,620,289.50
อนุมัติรับราคา	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
ส่งผลจัดจ้าง	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		

- เปรี่เซ็นต์ - แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	<b>แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	-	<b>แผนงานปีปัจจุบัน</b>	-	<b>ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562</b>		
	<b>ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	-	<b>ผลงานปีปัจจุบัน</b>	-	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMIS</b>
					<b>- จ้างเหมา</b>	-	123,093,043.42
					<b>- ดำเนินการเอง</b>	-	-
					<b>รวม(บาท)</b>	-	123,093,043.42
				<b>คิดเป็น(%)</b>	-	74.28	

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานก่อสร้าง
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	
-------------------------	--



**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

<b>โครงการ</b>	<b>สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9</b>	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	<b>29 มีนาคม 2562</b>
----------------	--	-----------------------	-----------------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด</b>	โครงการอ่างเก็บน้ำแชร้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแชร้อ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 48 PTA 233,265 mE 1,546,972 mN	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
---	---	--

<b>ลักษณะโครงการ</b>	อาคารที่ทำการและบ้านพักอาคาร , อาคารบ้านพักและโรงเรือนชั่วคราว ,ปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารและบ้านพัก งานวางระบายน้ำ , งานฐานรากหลังเหล็กขนาดความจุ 12 ลบ.ม. ,ประปาภายในที่ทำการ งานขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่าย งานท่อลอดถนน
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบกลาง	ปีงบประมาณ 2561	23,565,600.00	23,565,600.00	- จ้างเหมาทั้งโครงการ - จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	ปี 2561	
<input checked="" type="checkbox"/> เหลือปี	- จ้างเหมา	2,277,700.00	2,277,700.00			
	- ดำเนินการเอง	21,287,900.00	21,287,900.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561	
	เบิกจ่าย	0.00	23,139,016.90			
	- จ้างเหมา	0.00	2,105,983.46	วงเงินทั้งโครงการ	23,565,600.00	
	- ดำเนินการเอง	0.00	21,033,033.44			
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	23,565,600.00	426,583.10	<b>ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน</b>	- สำรวจปักหลักเขตแล้ว - อนุมัติหลักการเปิดโครงการ 3 มิ.ย. 2558 - รังวัดแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน รว.43 ก. แล้ว - ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - สปก. อนุญาตให้ใช้พื้นที่ 13 พ.ย. 2560 - จ่ายค่าชดเชยที่ดิน สปก. 7 ก.พ. 2561 - อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานการศึกษาผล กระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)	
	- จ้างเหมา	2,277,700.00	171,716.54			
	- ดำเนินการเอง	21,287,900.00	254,866.56			
				<b>เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ</b>		
				เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	<b>รวม(บาท)</b>	<b>23,565,600.00</b>	<b>23,565,600.00</b>	-	-	-

<b>ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)</b>	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	20 สิงหาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	17 สิงหาคม 2561	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	24 กรกฎาคม 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	29 สิงหาคม 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	4 กันยายน 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

<b>- เปรอเซ็นต์ แผน/ผล  - ผลงาน  - เบิกจ่าย  - กราฟผลงาน (สะสม)</b>	<b>แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	100.00	<b>แผนงานปีปัจจุบัน</b>	100.00	<b>ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562</b>		
	<b>ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	100.00	<b>ผลงานปีปัจจุบัน</b>	100.00	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMIS</b>
					- จ้างเหมา	2,277,700.00	2,105,983.46
					- ดำเนินการเอง	21,287,900.00	21,033,033.44
				<b>รวม(บาท)</b>	23,565,600.00	23,139,016.90	
				<b>คิดเป็น(%)</b>	100.00	98.19	

<b>สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า</b>	
--	--

<b>แผนการ แก้ไขปัญหา</b>	
------------------------------	--



**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9	ข้อมูลรายงาน ณ	29 มีนาคม 2562
---------	---------------------------------------	----------------	----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 183 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 47 PQQ 719915 ME 1453141 MN	แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูป โครงการผลิตภาคการเกษตร
--	--	--

ลักษณะโครงการ	ปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก
---------------	---------------------------------

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	ประเภทงาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2561	9,586,000.00	9,586,000.00	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี
	- จ้างเหมา	-	-	
<input checked="" type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	9,586,000.00	9,586,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง
	<b>เบิกจ่าย</b>	-	-	
	- จ้างเหมา	-	-	วงเงินทั้งโครงการ
	- ดำเนินการเอง	-	-	
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	9,586,000.00	9,586,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน
	- จ้างเหมา	-	-	
	- ดำเนินการเอง	9,586,000.00	9,586,000.00	
<b>เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ</b>				
				เงินกันเหลือมปี
				เบิกจ่าย
				% เบิกจ่าย
	<b>รวม(บาท)</b>	<b>9,586,000.00</b>	<b>9,586,000.00</b>	-      -      -

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	12 กันยายน 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	13 กุมภาพันธ์ 2561	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	18 กันยายน 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	20 กันยายน 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	20 กันยายน 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	-	แผนงานปีปัจจุบัน	-	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	-	ผลงานปีปัจจุบัน	-	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	2,896,140.51	2,896,140.51
					<b>รวม(บาท)</b>	<b>2,896,140.51</b>	<b>2,896,140.51</b>
				<b>คิดเป็น(%)</b>	<b>30.21</b>	<b>30.21</b>	

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
----------------------------------	--

แผนการ แก้ไขปัญหา	
----------------------	--

