

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9	ข้อมูลรายงาน ณ	30 พฤศจิกายน 2561
----------------	--	-----------------------	--------------------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 47 PRQ 821900 E - 1446100 N	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
---	---	---

ลักษณะโครงการ	เขื่อนดิน ประเภทแบ่งโซน สันทำนบกว้าง 8.00 ม. สูง 21.00 ม. ยาว 2,726.00 ม. อาคารระบายน้ำล้น ระบายน้ำได้สูงสุด 143.17 ลบ.ม./วินาที อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ระบายน้ำได้สูงสุด 21.34 ลบ.ม./วินาที พื้นที่รับประโยชน์ 62,000 ไร่ , ปริมาณน้ำเก็บกัก 80.70 ล้านลูกบาศก์เมตร
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2560 - 2561	174,000,000.00	174,000,000.00		○ จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ● งานดำเนินการเอง	ปี 2560 - ปี 2564
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	-	ระยะเวลาก่อสร้าง		759,061,800.00
	- ดำเนินการเอง	178,000,000.00	174,000,000.00		วงเงินทั้งโครงการ	-
	เบิกจ่าย	172,595,258.35	172,595,258.35	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน		-
	- จ้างเหมา	-	-		-	
	- ดำเนินการเอง	172,595,258.35	172,595,258.35		-	
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	5,404,741.65	1,404,741.65		-	
	- จ้างเหมา	-	-		-	
	- ดำเนินการเอง	5,404,741.65	1,404,741.65		-	
	ปีงบประมาณ 2562	70,000,000.00	70,000,000.00		-	
	- จ้างเหมา	-	-		-	
	- ดำเนินการเอง	70,000,000.00	70,000,000.00		-	
	ปีงบประมาณ 2563 - 2564	515,061,800	-		-	
	- จ้างเหมา	65,226,500	-	-		
	- ดำเนินการเอง	449,835,300	-	-		
	รวม(บาท)	759,061,800.00	244,000,000.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				-	-	-

ความก้าวหน้า ในการจัดท(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	17 ตุลาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	17 สิงหาคม 2561	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	10 กันยายน 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	25 กันยายน 2561	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	1 ตุลาคม 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	30 ตุลาคม 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	23.30	แผนงานปีปัจจุบัน	4.14	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	23.39	ผลงานปีปัจจุบัน	5.17	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	7,999,200.00	7,433,309.40
					รวม(บาท)	7,999,200.00	7,433,309.40
					คิดเป็น(%)	11.43	10.62

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
--	--

แผนการ แก้ไขปัญหา	
------------------------------	--



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9	ข้อมูลรายงาน ณ	30 พฤศจิกายน 2561
----------------	--	-----------------------	--------------------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแสด ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 47 PQQ 781982 E - 1459741 N	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
---	---	---

ลักษณะโครงการ	เขื่อนดิน ประเภทแบ่งโซน สันทำนบกว้าง 8.00 ม. สูง 21.00 ม. ยาว 441.00 ม. อาคารระบายน้ำล้น ระบายน้ำได้สูงสุด 47.93 ลบ.ม./วินาที อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม พื้นที่รับประโยชน์ 8,000 ไร่ , ปริมาณน้ำเก็บกัก 18.12 ล้านลูกบาศก์เมตร
----------------------	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2561	58,800,000.00	58,800,000.00	คลังจังหวัดชลบุรี	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	58,800,000.00	58,800,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561 - ปี 2563	
	เบิกจ่าย	-	58,799,869.09			
	- จ้างเหมา	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	237,166,100.00	
	- ดำเนินการเอง	-	58,799,869.09			
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	58,800,000.00	130.91	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	- สำรองปักหลักเขตแล้ว - อนุมัติหลักการเปิดโครงการ 8 มี.ค. 2559 - รั้วจัดจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์แล้ว และบัญชีเจ้าของที่ดิน รว.43 ก. แล้ว - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - สำรองข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ - จ่ายค่าทดแทนได้บางส่วน	
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	58,800,000.00	130.91			
	ปีงบประมาณ 2562	80,000,000.00	80,000,000.00			
	- จ้างเหมา	-	-	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- ดำเนินการเอง	80,000,000.00	80,000,000.00			
	ปีงบประมาณ 2563	98,366,100		เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	- จ้างเหมา	11,576,000			-	-
	- ดำเนินการเอง	86,790,100			-	-
	รวม(บาท)	237,166,100.00	138,800,000.00			

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	17 ตุลาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	17 สิงหาคม 2561	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	10 กันยายน 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	21 กันยายน 2561	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	28 กันยายน 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	24 ตุลาคม 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	

- เปรอ์เซ็นต์ - แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	27.91	แผนงานปีปัจจุบัน	9.24	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	27.44	ผลงานปีปัจจุบัน	7.88	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	5,198,900.00	4,888,323.84
					รวม(บาท)	5,198,900.00	4,888,323.84
					คิดเป็น(%)	6.50	6.11

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	เครื่องจักร-เครื่องมือ บางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม ทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน
-------------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	เมื่อดำเนินการซ่อมเสร็จแล้ว จะเร่งรัดการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน
-------------------------	---



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9	ข้อมูลรายงาน ณ	30 พฤศจิกายน 2561
----------------	--	-----------------------	--------------------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแสด ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 47 PQQ 781982 E - 1459741 N	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
---	--	---

ลักษณะโครงการ	งานอาคารที่ทำการ บ้านพัก และอาคารอื่นๆ ถนนเข้าหัวงาน
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2561	19,600,000.00	18,759,623.00	คลังจังหวัดชลบุรี	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	- จ้างเหมา	2,653,900	1,820,000.00			
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	16,946,100.00	16,939,623.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561 - ปี 2563	
	เบิกจ่าย	-	18,750,300.65			
	- จ้างเหมา	-	1,820,000.00	วงเงินทั้งโครงการ	62,600,000.00	
	- ดำเนินการเอง	-	16,930,300.65			
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	19,600,000.00	9,322.35	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	- สำรวจปักหลักเขตแล้ว - อนุมัติหลักการเปิดโครงการ 8 มี.ค. 2559 - รั้งจัดจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์แล้ว และบัญชีเจ้าของที่ดิน รว.43 ก. แล้ว - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - สำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ - จ่ายค่าตอบแทนได้บางส่วน	
	- จ้างเหมา	2,653,900	-			
	- ดำเนินการเอง	16,946,100.00	9,322.35			
	ปีงบประมาณ 2562	40,000,000.00	40,000,000.00			
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	40,000,000.00	40,000,000.00			
	ปีงบประมาณ 2563	3,000,000		เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	3,000,000	-			
	รวม(บาท)	62,600,000.00	58,759,623.00	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				-	-	-

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	17 ตุลาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	17 สิงหาคม 2561	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	10 กันยายน 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	21 กันยายน 2561	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	28 กันยายน 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	24 ตุลาคม 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	36.06	แผนงานปีปัจจุบัน	7.44	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	33.28	ผลงานปีปัจจุบัน	3.08	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	7,867,000.00	4,552,650.86
	รวม(บาท)			7,867,000.00	4,552,650.86		
	คิดเป็น(%)			19.67	11.38		

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	เครื่องจักร-เครื่องมือ บางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม ทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน
-------------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	เมื่อดำเนินการซ่อมเสร็จแล้ว จะเร่งรัดการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน
-------------------------	---



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9	ข้อมูลรายงาน ณ	30 พฤศจิกายน 2561
----------------	--	-----------------------	--------------------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 48 PTA 233,265 mE 1,546,972 mN	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
---	--	---

ลักษณะโครงการ	เชื่อมดินหลัก ประเภทแบ่งโซน สันทำนบกว้าง 9.00 ม. สูง 14.40 ม. ยาว 450.00 ม. อาคารระบายน้ำล้น ระบายน้ำได้สูงสุด 73.49 ลบ.ม./วินาที อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม พื้นที่รับประโยชน์ 5,065 ไร่ , ปริมาณน้ำเก็บกัก 2.09 ล้านลูกบาศก์เมตร
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2562	74,000,000.00	74,000,000.00	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	-		
	- ดำเนินการเอง	74,000,000.00	74,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - ปี 2563
	เบิกจ่าย	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	175,477,900.00
	- จ้างเหมา	-	-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- สำรองปักหลักเขตแล้ว - อนุมัติหลักการเปิดโครงการ 3 มิ.ย. 2558 - รังวัดแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน รว.43 ก. แล้ว - ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - สปก. อนุญาตให้ใช้พื้นที่ 13 พ.ย. 2560 - จ่ายค่าชดเชยที่ดิน สปก. 7 ก.พ. 2561 - อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานการศึกษามูลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
	- ดำเนินการเอง	-	-		
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	74,000,000.00	74,000,000.00		
	- จ้างเหมา	-	-		
	- ดำเนินการเอง	74,000,000.00	74,000,000.00		
	ปีงบประมาณ 2563	101,477,900			
	- จ้างเหมา	8,465,900		เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
	- ดำเนินการเอง	93,012,000		เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	175,477,900.00	74,000,000.00		% เบิกจ่าย
				-	-

ความก้าวหน้า ในการจัดทำ(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	17 ตุลาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	30 สิงหาคม 2561	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	10 กันยายน 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	28 กันยายน 2561	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	4 ตุลาคม 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	31 ตุลาคม 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรอเซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	0.55	แผนงานปีปัจจุบัน	1.29	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	0.55	ผลงานปีปัจจุบัน	1.92	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	3,123,100.00	2,672,720.94
					รวม(บาท)	3,123,100.00	2,672,720.94
				คิดเป็น(%)	4.22	3.61	

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
--	--

แผนการ แก้ไขปัญหา	
------------------------------	--



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9		ข้อมูลรายงาน ณ 30 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแชร้ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว ตำบลแชร้ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 48 PTA 233,265 mE 1,546,972 mN		โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ลักษณะโครงการ	งานถนนเข้าห้วงงาน กม.0+000 ถึง 4+186.90 งานสะพาน คสล. กม4+055.56		

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน
งบปกติ	ปีงบประมาณ 2562	15,000,000.00	15,000,000.00	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
เหลือปี	- จ้างเหมา	-	-		
	- ดำเนินการเอง	15,000,000.00	15,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - ปี 2563
	เบิกจ่าย	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	52,879,218.00
	- จ้างเหมา	-	-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- สำรองปักหลักเขตแล้ว - อนุมัติหลักการเปิดโครงการ 3 มิ.ย. 2558 - รังวัดแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน รว.43 ก. แล้ว - ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - สปก. อนุญาตให้ใช้พื้นที่ 13 พ.ย. 2560 - จ่ายค่าชดเชยที่ดิน สปก. 7 ก.พ. 2561 - อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานการศึกษาผล กระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
	- ดำเนินการเอง	-	-		
ฟื้นฟู	คงเหลือ	15,000,000.00	15,000,000.00		
	- จ้างเหมา	-	-		
	- ดำเนินการเอง	15,000,000.00	15,000,000.00		
	ปีงบประมาณ 2563	37,879,218.00			
	- จ้างเหมา	24,232,100		เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
	- ดำเนินการเอง	13,647,118		เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	52,879,218.00	15,000,000.00	-	% เบิกจ่าย
					-

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	อนุมัติเงินงวด	17 ตุลาคม 2561
ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
อนุมัติประมาณการ	17 สิงหาคม 2561	ครบอายุสัญญา	-
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	10 กันยายน 2561	อายุสัญญา	-
ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-
ประกาศเชิญชวน	28 กันยายน 2561	วงเงินตามสัญญา	-
อนุมัติรับราคา	18 ตุลาคม 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรอเซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	31.94	แผนงานปีปัจจุบัน	5.64	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	15.37	ผลงานปีปัจจุบัน	2.63	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					-	-	-
					- จ้างเหมา		
					- ดำเนินการเอง	901,300.00	1,119,520.69
					รวม(บาท)	901,300.00	1,119,520.69
					คิดเป็น(%)	6.01	7.46

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เป็นเงินกันเหลือปี พ.ศ. 2561 เงินกันเหลือปี พ.ศ.2561(งบลกลาง)ได้รับการจัดสรร 20 สิงหาคม 2561
------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	เร่งรัดการก่อสร้างในส่วนที่เป็นเงินกันเหลือปี พ.ศ.2561
------------------	--



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9	ข้อมูลรายงาน ณ	30 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบกั้นห้วยและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี ตำบลเวียงหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 48 PSU 197,900 mE 1,380,500 mN		โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ลักษณะโครงการ	เขื่อนดินหลัก สันทำนบกว้าง 8.00 ม. สูง 24.50 ม. ยาว 570.00 ม. อาคารระบายน้ำสัน ระบายน้ำได้สูงสุด 68.46 ลบ.ม./วินาที อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ , ปริมาณน้ำเก็บกัก 4.21 ล้านลูกบาศก์เมตร		

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน
งบปกติ	ปีงบประมาณ 2562	63,000,000.00	63,000,000.00	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
เหลี่ยมปี	- จ้างเหมา	-	-		
	- ดำเนินการเอง	63,000,000.00	63,000,000.00		
	เบิกจ่าย	-	-	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - ปี 2564
	- จ้างเหมา	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	351,576,500.00
	- ดำเนินการเอง	-	-		
ฟื้นฟู	คงเหลือ	63,000,000.00	63,000,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- สำรวจปักหลักเขตแล้ว - อนุมัติหลักการเปิดโครงการ 26 ส.ค. 2548 - รังวัดแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน รว.43 ก. แล้ว - ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - สำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ - จ่ายค่าทดแทนได้บางส่วน
	- จ้างเหมา	-	-		
	- ดำเนินการเอง	63,000,000.00	63,000,000.00		
	ปีงบประมาณ 2563	144,699,400			
	- จ้างเหมา	-	-		
	- ดำเนินการเอง	144,699,400			
	ปีงบประมาณ 2564	143,877,100			
	- จ้างเหมา	5,053,800		เงินกันเหลี่ยมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
	- ดำเนินการเอง	138,823,300		เงินกันเหลี่ยมปี	เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	351,576,500.00	63,000,000.00	-	% เบิกจ่าย
					-

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	อนุมัติเงินงวด	17 ตุลาคม 2561
ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	-
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	11 ตุลาคม 2561	อายุสัญญา	-
ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-
ประกาศเชิญชวน	19 ตุลาคม 2561	วงเงินตามสัญญา	-
อนุมัติรับราคา	6 พฤศจิกายน 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	0.90	แผนงานปีปัจจุบัน	5.01	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	0.13	ผลงานปีปัจจุบัน	0.71 <th>การเบิกจ่ายสะสม</th> <th>แผน (Cash Flow)</th> <th>ผล จาก GFMIS</th>	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	3,683,966.00	1,009,482.46
					รวม(บาท)	3,683,966.00	1,009,482.46
					คิดเป็น(%)	5.85	1.60

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้าย เครื่องจักร-เครื่องมือ มาเพิ่มเติม บริเวณสถานที่ก่อสร้าง

แผนการแก้ไขปัญหา เมื่อเครื่องจักร-เครื่องมือ ถึงสถานที่ก่อสร้าง เร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9	ข้อมูลรายงาน ณ	30 พฤศจิกายน 2561
----------------	--	-----------------------	--------------------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 47 PQQ 782,247 mE 1,455,278 mN	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
---	--	---

ลักษณะโครงการ	จุดสระเก็บน้ำ อาคารโรงสูบน้ำ อาคารอัดน้ำและระบายน้ำ ระบบกระจายน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 210 ไร่ , ปริมาณน้ำเก็บกัก 1.038 ล้านลูกบาศก์เมตร
----------------------	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2561	72,000,000.00	72,000,000.00			○ จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ● งานดำเนินการเอง
<input type="checkbox"/> เหลือมปี	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง	- 72,000,000.00	- 72,000,000.00			
	เบิกจ่าย	-	-	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561	
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง	- -	- -	วงเงินทั้งโครงการ	72,000,000.00	
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	72,000,000.00	72,000,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- สำเร็จแล้ว - สำนักงานชลประทานที่ 9 เห็นชอบโครงการฯ 27 มี.ค. 2560 - สปก.อนุญาตให้ใช้พื้นที่ 14 มิถุนายน 2561	
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง	- 72,000,000.00	- 72,000,000.00			
เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ						
				เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	72,000,000.00	72,000,000.00	-	-	-

ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	10 พฤษภาคม 2561	อนุมัติเงินงวด	19 ตุลาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	10 ตุลาคม 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	11 ตุลาคม 2561	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	22 ตุลาคม 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	20 พฤศจิกายน 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	

- เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	5.48	แผนงานปีปัจจุบัน	5.48	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	4.39	ผลงานปีปัจจุบัน	4.39	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	4,223,800.00	1,102,409.10
					รวม(บาท)	4,223,800.00	1,102,409.10
คิดเป็น(%)					5.87	1.53	

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	เครื่องจักร-เครื่องมือไม่เพียงพอในงานก่อสร้าง
-------------------------------------	---

แผนการแก้ไขปัญหา	ดำเนินการเพิ่มเครื่องจักรเครื่องมือ
-------------------------	-------------------------------------



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9	ข้อมูลรายงาน ณ	30 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอสมบูรณ จังหวัดสระแก้ว 48 PSV 185695 E - 1486096 N		โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ลักษณะโครงการ	คลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 สาย ความยาว 20.71 กม. ปริมาณน้ำที่ต้องการ 4.40 ลบ.ม. / วินาที คลองซอยและคลองแยกซอย จำนวน 19 สาย ความยาวรวม 39.41 กม. อาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบ 384 แห่ง		


งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปีงบประมาณ 2560-2561	99,285,100.00	102,970,191.00	คลังจังหวัดชลบุรี	<ul style="list-style-type: none"> ● จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ○ งานดำเนินการเอง 	
เหลือมปี	- จ้างเหมา	96,306,500.00	99,285,191.00			
	- ดำเนินการเอง	2,978,600.00	3,685,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - ปี 2563	
	เบิกจ่าย	-	102,968,004.75	วงเงินทั้งโครงการ	295,000,000.00	
	- จ้างเหมา	-	99,285,191.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติหลักการเปิดโครงการ 4 ก.ย. 2555 - สำรองปักหลักเขตแล้ว - รังวัดจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์แล้ว และบัญชีเจ้าของที่ดิน รว.43 ก. แล้ว - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - สำรองข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ - จัดทำบัญชีค่าทดแทนพร้อมจ่ายเสร็จแล้ว 	
	- ดำเนินการเอง	-	3,682,813.75			
ฟื้นฟู	คงเหลือ	-	2,186.25			
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	-	2,186.25			
	ปีงบประมาณ 2562	75,984,000.00	31,300,000.00			
	- จ้างเหมา	73,704,500.00	31,000,000.00			
	- ดำเนินการเอง	2,279,500.00	300,000.00			
	ปีงบประมาณ 2563	119,730,900.00	-			
	- จ้างเหมา	116,139,000.00	-			
	- ดำเนินการเอง	3,591,900.00	-			
	รวม(บาท)	295,000,000.00	134,270,191.00	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				-	-	-

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)		อนุมัติเงินงวด	
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	12 ตุลาคม 2561	
ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	3 เมษายน 2560	
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	ทจก. เอส.พี.ที. ซิวิลกรุ๊ป
ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	26 เมษายน 2560
อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	10 มกราคม 2563
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	5 สิงหาคม 2559	อายุสัญญา	990 วัน
ประกาศ TOR	26 ธันวาคม 2559	สัญญาเลขที่	กจ.15/2560(สพด.)
ประกาศเชิญชวน	4 มกราคม 2560	วงเงินตามสัญญา	295,000,000.00
อนุมัติรับราคา	3 มีนาคม 2560	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่ 1	-

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	37.966	แผนงานปีปัจจุบัน	11.40	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	47.526	ผลงานปีปัจจุบัน	8.41 <th>การเบิกจ่ายสะสม</th> <th>แผน (Cash Flow)</th> <th>ผล จาก GFMS</th>	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					-	-	242,381.56
					-	-	1,760.00
					-	-	244,141.56
					-	-	0.24

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	
------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	
------------------	--



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9		ข้อมูลรายงาน ณ 30 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 48 PTV 216315 E - 1439657 N		โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ลักษณะโครงการ	คลองสายใหญ่ ยาว 19.320 กม. และอาคารประกอบ คลองซอยและคลองแยกซอย 8 สาย ยาว 19.510 กม. และอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 22,000 ไร่		

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปีงบประมาณ 2559 - 2561	93,448,000.00	109,676,825.00	-	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	- จ้างเหมา	90,644,560.00	107,395,425			
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	2,803,440.00	2,281,400.0	-	-	
	เบิกจ่าย	109,676,415.20	109,676,415.20			
	- จ้างเหมา	107,395,424.85	107,395,424.85	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2562	
	- ดำเนินการเอง	2,280,990.35	2,280,990.35	วงเงินทั้งโครงการ	206,764,299.00	
ฟื้นฟู	คงเหลือ	-	409.80	-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน - ป่าสงวนแห่งชาติ Zone E และ ที่ดิน สปก. - สำรองปักหลักเขตแล้ว - การรังวัดแบ่งแยกแปลงกรรมสิทธิ์แล้ว - ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - จ่ายเงินเสร็จแล้ว	
	- จ้างเหมา		0.15			
	- ดำเนินการเอง		409.65			
	ปีงบประมาณ 2562	45,162,600.00	14,000,000			
	- จ้างเหมา	45,162,600.00	14,000,000.00			
	- ดำเนินการเอง					
	ปีงบประมาณ 2563	68,153,699.00	-	-	-	
	- จ้างเหมา	66,109,099.00	-			
	- ดำเนินการเอง	2,044,600.00	-			
	รวม(บาท)	206,764,299.00	123,676,825.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				-	-	-

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	1 กรกฎาคม 2548	อนุมัติเงินงวด	12 ตุลาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	8 กุมภาพันธ์ 2548	ลงนามในสัญญา	26 กันยายน 2559
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	21 ธันวาคม 2550	ผู้รับจ้าง	บริษัทศิริไพบูลย์พัฒนาการ
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	12 ตุลาคม 2559
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	30 มีนาคม 2562
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	19 สิงหาคม 2559	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	19 มกราคม 2559	สัญญาเลขที่	กจ.32/2559 (สพต.)
	ประกาศเชิญชวน	1 กุมภาพันธ์ 2559	วงเงินตามสัญญา	206,764,229.00
	อนุมัติรับราคา	5 กันยายน 2559	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	94.9370	แผนงานปีปัจจุบัน	58.980	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	60.1510	ผลงานปีปัจจุบัน	29.150	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	7,720,273.61
					- ดำเนินการเอง	-	-
					รวม(บาท)	-	7,720,273.61
					คิดเป็น(%)	-	55.14

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	1.เครื่องจักร-เครื่องมือของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 2.มีการแก้ไขแบบก่อสร้างเนื่องจากสภาพภูมิประเทศแตกต่างจากแบบก่อสร้าง
แผนการแก้ไขปัญหา	1.แจ้งให้ผู้รับจ้างเพื่อจำนวนเครื่องจักร-เครื่องมือให้เป็นไปตามแผน 2.เร่งรัดการแก้ไขแบบก่อสร้าง




สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9	ข้อมูลรายงาน ณ	30 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด		โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ลักษณะโครงการ	ท่อส่งน้ำสายหลัก จำนวน 3 สาย ความยาวรวม 68.922 กิโลเมตร ท่อส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอยฝั่งขวา ความยาวรวม 15.310 กิโลเมตร ท่อส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอยฝั่งซ้าย ความยาวรวม 35.804 กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์ 13,000 ไร่
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2562	165,000,000.00	-	เงินงวด - เบิกที่	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง
	- จ้างเหมา	160,050,000.00	-	คลังจังหวัดชลบุรี	
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	4,950,000.00	-		
	เบิกจ่าย	-	-	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - ปี 2564
	- จ้างเหมา	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	825,000,000.00
	- ดำเนินการเอง	-	-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- ขออนุญาตใช้พื้นที่แขวงทางหลวงตราด 28 กันยายน 2561
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	-	-		
	- จ้างเหมา	-	-		
	- ดำเนินการเอง	-	-		
	ปีงบประมาณ 2563	325,000,000.00	-		
	- จ้างเหมา	315,250,000.00	-		
	- ดำเนินการเอง	9,750,000.00	-		
	ปีงบประมาณ 2564	335,000,000.00	-		
	- จ้างเหมา	324,950,000.00	-		
	- ดำเนินการเอง	10,050,000.00	-		
	รวม(บาท)	825,000,000.00	-		

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ลงนามในสัญญา	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ผู้รับจ้าง	
	ส่งประมาณการ		เริ่มอายุสัญญา	
	อนุมัติประมาณการ	20 กันยายน 2561	ครบอายุสัญญา	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	19 กันยายน 2561	อายุสัญญา	
	ประกาศ TOR	3 ตุลาคม 2561	สัญญาเลขที่	
	ประกาศเชิญชวน	4 ตุลาคม 2561	วงเงินตามสัญญา	
	อนุมัติรับราคา		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่.....		

- เปรี่เซ็นต์ - แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		แผนงานปีปัจจุบัน		ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		ผลงานปีปัจจุบัน		การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	-	-
					รวม(บาท)	-	-
				คิดเป็น(%)	-	-	

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
--	-------------------------------------

แผนการ แก้ไขปัญหา	
------------------------------------	--



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9		ข้อมูลรายงาน ณ 30 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการอ่างเก็บน้ำแชร้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแชร้อ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 48 PTA 233,265 mE 1,546,972 mN		แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
ลักษณะโครงการ	อาคารที่ทำการและบ้านพักอาคาร , อาคารบ้านพักและโรงเรียนชั่วคราว ,ปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารและบ้านพัก งานวางระบายน้ำ , งานฐานรากหลังเหล็กขนาดความจุ 12 ลบ.ม. ,ประปาภายในที่ทำการ งานขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่าย งานท่อลอดถนน		

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
งบกลาง	ปีงบประมาณ 2561	23,565,600.00	23,565,300.00	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	23,565,600.00	23,565,300.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561	
	เบิกจ่าย	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	23,565,600.00	
	- จ้างเหมา	-	-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- สำรองปักหลักเขตแล้ว - อนุมัติหลักการเปิดโครงการ 3 มิ.ย. 2558 - รังวัดแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน รว.43 ก. แล้ว - ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว - สปก. อนุญาตให้ใช้พื้นที่ 13 พ.ย. 2560 - จ่ายค่าชดเชยที่ดิน สปก. 7 ก.พ. 2561 - อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานการศึกษาผล กระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)	
	- ดำเนินการเอง	-	-			
ฟื้นฟู	คงเหลือ	23,565,600.00	23,565,300.00			
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	23,565,600.00	23,565,300.00			
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
รวม(บาท)				-	-	-

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	20 สิงหาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	17 สิงหาคม 2561	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	24 กรกฎาคม 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	29 สิงหาคม 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	4 กันยายน 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	13.75	แผนงานปีปัจจุบัน	44.60	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	14.85	ผลงานปีปัจจุบัน	48.15	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					-	-	
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	9,120,000.00	13,727,108.61
					รวม(บาท)	9,120,000.00	13,727,108.61
					คิดเป็น(%)	38.70	58.25

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
----------------------------------	--

แผนการ แก้ไขปัญหา	
----------------------	--



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9	ข้อมูลรายงาน ณ	30 พฤศจิกายน 2561
----------------	--	-----------------------	--------------------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ชุดสระเก็บน้ำในพื้นที่แปลงหมายเลข 468 หมู่ที่ 8 บ้านคลองใหญ่ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 47 PQQ 782247 ME 1455278 MN	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
---	---	---

ลักษณะโครงการ	ชุดสระเก็บน้ำ 13 ไร่
----------------------	----------------------

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2561	9,997,600.00	9,997,600.00	คลังจังหวัดชลบุรี	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
<input checked="" type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	9,997,600.00	9,997,600.00			
	เบิกจ่าย	-	-	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561	
	- จ้างเหมา	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	9,997,600.00	
	- ดำเนินการเอง	-	-	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	- สำรองแล้ว	
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	9,997,600.00	9,997,600.00		- สำนักงานชลประทานที่ 9 เห็นชอบโครงการฯ 27 มี.ค. 2560	
	- จ้างเหมา	-	-		- สปก.อนุญาตให้ใช้พื้นที่ 14 มิถุนายน 2561	
	- ดำเนินการเอง	9,997,600.00	9,997,600.00			
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	9,997,600.00	9,997,600.00	-	-	-

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	10 พฤษภาคม 2561	อนุมัติเงินงวด	7 สิงหาคม 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	11 มิถุนายน 2561	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	10 กรกฎาคม 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	27 สิงหาคม 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	27 สิงหาคม 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	75.00	แผนงานปีปัจจุบัน	75.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	ผลงานปีปัจจุบัน	100.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	7,000,000.00	9,254,925.10
					รวม(บาท)	7,000,000.00	9,254,925.10
					คิดเป็น(%)	70.02	92.57

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	
-------------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	
-------------------------	--



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9	ข้อมูลรายงาน ณ	30 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 183 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 47 PQQ 719915 ME 1453141 MN		แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูป โครงการผลิตภาคการเกษตร
ลักษณะโครงการ	ปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก		

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	ประเภทงาน		
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปีงบประมาณ 2561	9,586,000.00	9,586,000.00	เงินงวด - เบิกที่ คลังจังหวัดชลบุรี	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
<input checked="" type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	9,586,000.00	9,586,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561	
	เบิกจ่าย	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	9,586,000.00	
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	-	-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน		
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	คงเหลือ	9,586,000.00	9,586,000.00			
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	9,586,000.00	9,586,000.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	9,586,000.00	9,586,000.00	-	-	-

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	12 กันยายน 2561
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	13 กุมภาพันธ์ 2561	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	18 กันยายน 2561	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	20 กันยายน 2561	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	20 กันยายน 2561	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	

- เปรียบเทียบ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	50.00	แผนงานปีปัจจุบัน	50.00	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	-	ผลงานปีปัจจุบัน	-	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	5,000,000.00	2,896,140.51
					รวม(บาท)	5,000,000.00	2,896,140.51
					คิดเป็น(%)	52.16	30.21

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
----------------------------------	---	--	--

แผนการ แก้ไขปัญหา	หากได้รับการจัดสรรเงิน เร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้		
----------------------	--	--	--

